

OBLASTNÍ INSPEKTORÁT PRÁCE  
pro Jihočeský kraj a Vysočinu  
se sídlem v Českých Budějovicích  
Vodní 21  
370 06 České Budějovice  
n7wefgn

### Oznámení o zahájení prací

**Datum odeslání oznámení 26.9.2023**

**Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště zadavatele stavby (stavebníka).** Obec Staňkov, Staňkov 83, 378 06 Suchdol nad Lužnicí, IČ 00666530 Zastoupený: starostkou Janou Srnc Karlovskou

**Přesná adresa, popřípadě popis umístění staveniště.** k.ú.Staňkov Liniová stavba prochází intravilány i extravilány obce

**Druh stavby, její stručný popis včetně uvedení prací a činností podle přílohy č. 5 k tomuto nařízení, pokud mají být na stavbě prováděny. Staňkov – dostavba kanalizace**  
Novostavba kanalizace obce Staňkov se bude napojovat na kanalizační síť městyse Chlumu u Třeboně a bude kombinací gravitační a výtlačné kanalizace se dvěma čerpacími stanicemi. Kanalizace bude řešena jako oddílná splašková a je navržena pouze pro odvádění splaškových vod z objektu pro bydlení. Dešťové vody budou odváděny stávající kanalizací.

Součástí stavby splaškové kanalizace jsou pouze odbočky – navrtávky do kanalizace se sedlem pro připojení přípojek PVC DN150.

Gravitační kanalizace je navržena z plastové plnostěnného potrubí PVC (PP) KG s kruhovou tuhostí min. 12 kN/m<sup>2</sup>. Na kanalizaci budou v místech směrových a výškových lomů osazeny prefabrikované kanalizační šachty Ø1,0m s litinovými poklopy Ø0,6m.

#### **Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

SO-01 GRAVITAČNÍ KANALIZAČNÍ STOKY 1564,85m

SO-02 TLAKOVÁ KANALIZACE 2392,12m

SO-03 ČERPACÍ STANICE NA CHALUPÁCH pref. 3,3x2,4m

SO-04 ČERPACÍ STANICE LOMY pref. Ø2,0m

SO-05 ZPEVNĚNÉ PLOCHY ČS NA CHALUPÁCH A ČS LOMY

PS-01 TECHNICKÁ A TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ

PS-02 ELEKTROINSTALACE A MaR

Budou zde prováděny práce vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, dle přílohy č. 5 k NV č. 591/2006 Sb.:

Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení tech. vybavení Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla

Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

**Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, sídlo/adresa místa bydliště zhotovitele a fyzické osoby zabezpečující odborné vedení provádění stavby, popřípadě osoby vykonávající technický dozor stavebníka.**

VHST, s.r.o. Pelhřimov, Kouřimského 2532 393 01 Pelhřimov, IČ 02464471

**Stavbyvedoucí :** Tomáš Pavlíček, +420 739 585 705, [tomas.pavlicek@vhst.cz](mailto:tomas.pavlicek@vhst.cz)

**TDI** Ing. Pavel Kubašta [p.kubasta@email.cz](mailto:p.kubasta@email.cz), tel.: +420 384 781 356

**Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li jí přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště, číslo platného osvědčení koordinátora při přípravě stavby a při realizaci stavby.**

Jana Vašíčková, Říčanského 817, Pelhřimov , č. osvědčení KARO/072/KOO/2018,

KARO/356/KOO/2023 tel. 728863014, IČO 69566925, e-mail: [koordinator.vasickova@email.cz](mailto:koordinator.vasickova@email.cz)

**Datum předání staveniště zhotoviteli a datum plánovaného ukončení prací.**

26.9.2023 – 25.9.2025

**Odhadovaný maximální počet fyzických osob na staveništi. 10**

**Plánovaný počet zhotovitelů na staveništi. 5**

**Identifikační údaje o zhotovitelích na staveništi.** V současné době probíhá výběrové řízení na další dodavatele stavby.

Zemní práce Luboš Mlčák s.r.o., Domanín 125, 379 01 Domanín. IČ: 28149343

**Jméno, příjmení a podpis zadavatele stavby, popřípadě fyzické osoby oprávněné jednat jeho jménem** Starostka Jana Srnec